Documentation Projet CCNA2

Décrire le projet : Ce projet représente une infrastructure privée qui propose des services de formations en cybersécurité, le but de ce projet est de rendre cette infrastructure fonctionnelle en permanence et permettre ainsi aux utilisateurs d'avoir accès à la formation en permanence. (Entrainement CCNA2)

Frise Chronologique :

Début du projet :

07/11/2026

Description : Choix de l'architecture de mon projet, j'ai passé une bonne partie de mon temps à réfléchir sur ce que je voulais faire et comment je voulais visualiser toute l'infrastructure de mon réseau. Réflexion sur comment faire rentrer tous les exercices et entraînement de la CCNA2 dans mon infrastructure. Une fois décidé, j'ai commencé à placer les équipements réseau et à câbler le tout pour préparer à la configuration de tous les équipements. Pour finir un plan d'adressage IP pour l'entièreté de mon projet.

Travail effectué : Choix des équipements, Placements des équipements, Câbles des équipements, Recherche des modules de la CCNA 2, Planification des tâches à effectuer, Plan d'adressage IP.

08/11/2026

Description : On commence la configuration des équipements, j'ai commencé par mes switchs et les routeurs, changement de nom pour mes équipements pour me repérer dans mon réseau, configuration des mots de passe et de la bannière pour rendre cela plus professionnel, organiser et sécuriser la circulation des informations de l'infrastructure et enfin préparer la communication des vlans entre eux et début de la haute disponibilité.

Travail effectué : Vlan et VTP, ports en mode Trunks, LACP, STP Rapid-pvst (evite les boucles), Portfast et BPDU Guard, Routage(les MLS deviennent des routeurs), HSRP, DHCP, OSPF.

10/11/2026

Description : Le routage dynamique est opérationnel OSPF, DHCP sur mes switchs L3 opérationnelle, et finition de la configuration du dernier MLS de mon infrastructure réseau, test effectué pour vérifier la connectivité et le bon fonctionnement de chaque équipement et leur rôle dans le réseau.

Travail effectué : Vlan, routage OSPF, DHCP et HSRP (on a fini le travail qui à été effectué hier proprement avec des tests pour vérifier le bon fonctionnement de l'infrastructure).

11/11/2026

Description :